

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE UN AULA PARA PEDAGOGÍA

EN LA ESCUELA SECUNDARIA “MUENZE A VELELA”

DEL BARRIO DE LOMA, EN MBANZA-NGUNGU

(REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO)

MEMORIA NARRATIVA DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

1.- Desarrollo de Actividades

Una vez conseguida la financiación para el proyecto, se hizo el envío de 22.349,85 € por el importe total del proyecto, el día 10 de julio de 2018.

A partir de aquí se contactó con la empresa constructora para realizar la compra y transporte de materiales, que tuvieron lugar en la última semana de Julio y el inicio de las obras, en la primera semana de Agosto.

Aunque la previsión inicial era realizar la construcción entre Julio y Agosto, debido al retraso en el envío del dinero y a la situación política del país, el proyecto no se pudo empezar hasta finales del mes de Julio. No obstante el constructor pudo dedicar más medios y acelerar la construcción, que quedaba finalizada a mediados del mes de Agosto. Dejando un tiempo prudencial de una semana y media para el fraguado del cemento, se pudo continuar con los trabajos de electricidad, pintura y colocación del suelo, dando por finalizado el proyecto en la primera semana de Septiembre de 2018.

Se adjuntan fotografías del proceso de construcción y de la construcción finalizada.

Se adjuntan igualmente los justificantes de envío y recepción del dinero para la financiación del proyecto y los justificantes del banco con el cambio de moneda.

2.- Resultados alcanzados

- Construida un aula nueva para Pedagogía de 72 m².
- Mayor disponibilidad de plazas para Secundaria.
- Mejores posibilidades para realizar trabajos en grupos.

3.- Objetivos y cumplimiento de los mismos

Con la construcción del aula nueva se ha cumplido el objetivo específico del proyecto al 100 %.

Una vez construida el aula nueva se ha aumentado la disponibilidad de plazas en Secundaria en la escuela “Muenze A Velela” y por tanto en la localidad de Mbanza-Ngungu, cumpliendo así también el objetivo general, en la parte proporcional correspondiente.

4.- Ajustes necesarios

Dado que no se pudo comenzar la obra en las fechas previstas, fue necesario aumentar el número de obreros para trabajar en la construcción del aula, y conseguir tener el aula terminada al comienzo del curso.

Aunque ha habido desviaciones en los precios de algunos materiales, el presupuesto no ha tenido desviaciones sensibles y se ha cubierto casi en su totalidad con el dinero enviado.

5.- Impacto en los beneficiarios

Con la construcción de la nueva aula se amplía y mejora la oferta educativa para la población del barrio de Loma, en la localidad de Mbanza-Ngungu, y los alumnos de Secundaria pueden optar por dos opciones en el desarrollo de su aprendizaje.

6.- Justificación económica

Para la justificación económica se adjuntan las facturas presentadas por la compra de materiales y la factura por mano de obra y transporte presentada por la empresa constructora.

Se relacionan a continuación dichas facturas con sus datos.

Nº Orden	Número de Factura	Concepto	Fecha	Proveedor	Importe moneda local (\$)
1	001	Materiales	04/8/2018	Mson E.T.C.M.M.	10.284,00
2	002	Materiales	14/8/2018	Mson E.T.C.M.M.	1.945,00
3	003	Materiales	20/8/2018	Mson E.T.C.M.M.	1.818,00
4	004	Materiales	21/8/2018	Mson E.T.C.M.M.	1.250,00
5	005	Materiales	22/8/2018	Mson E.T.C.M.M.	510,00
6	006	Materiales	28/8/2018	Mson E.T.C.M.M.	1.168,00
7	007	Materiales	30/8/2018	Mson E.T.C.M.M.	2.090,00
8	001/2018	Mano de Obra y Transporte	28/8/2018	E.T.C.M.M.	6.604,00
TOTAL					25.669,00

El presupuesto inicial era de 26.755 \$, que correspondían a 22.349,85 €. Con fecha 10 de Julio de 2018, se procedió al envío del importe total del proyecto (22.349,85 €). Dicha cantidad, en el banco de destino, fue cambiada

por 25.477 \$. Como el importe total facturado ha sido superior a dicha cantidad, el exceso (192 \$ -> 168,43 €) ha sido aportado por el Socio Local, quedando definitivamente el cuadro de financiación siguiente.

Financiador		Importe en \$	Importe en €
Fundación Siempre Adelante	Fondos propios	15.588,21	13.674,85
	Fondo MFJF	9.888,79	8.675,00
Socio Local		192,00	168,43
TOTAL		25.669,00	22.518,28

Agradecemos muy sinceramente al Fondo de María Felicidad Jiménez Ferrer las donaciones aportadas para la realización de este proyecto, que mejora las opciones educativas de muchos niños y niñas en situación de necesidad.

Madrid, 13 de Diciembre de 2018

Ana Rosa Gordo Arnáiz
Presidenta de la Fundación Siempre Adelante