

# **MEMORIA FINAL DEL PROYECTO**

## **“Construcción de un bloque de sanitarios en la Escuela Secundaria “Marie Immaculée” de Brazaville (República del Congo)”**

### **INFORME NARRATIVO DEL DESARROLLO DEL PROYECTO**

Con fecha 08-11-2016 tuvimos conocimiento de la resolución de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento de Ponferrada, adoptada en la sesión del 7 de octubre de 2016 por la Junta de Gobierno Local, por la cual se nos concedía la cantidad de 10.616 €. A partir de este momento se comunicó al Socio Local esta resolución para que se pudieran iniciar los trámites para el comienzo de las obras.

#### **Actividades realizadas:**

Debido a la fecha de comunicación de la resolución de la convocatoria, 8-11-2016, el comienzo de las obras se vio retrasado con respecto a las previsiones iniciales.

El comienzo real de las obras se realizó el 15 de diciembre de 2016, siguiendo la programación prevista. Sin embargo, como consecuencia de las fuertes lluvias de temporada, los trabajos tuvieron que suspenderse en algunos períodos, provocando un mayor retraso en la construcción según el calendario previsto.

Las obras quedaron finalizadas con fecha 20 de marzo de 2017.

#### **Objetivos alcanzados:**

Con la construcción de los nuevos módulos de sanitarios se da por cumplido el objetivo específico, reduciendo de esta manera la ratio de alumnos por unidad sanitaria. De igual forma con el objetivo específico cumplido, se cumple el objetivo general en la parte proporcional correspondiente.

#### **Justificación económica.**

El presupuesto inicial del proyecto era de 13.878.500 FCFA, cuya equivalencia en euros corresponde a 21.157,64 €, de los cuales se solicitaron al Ayuntamiento de Ponferrada 14.810,00 €. Resuelta la convocatoria se nos

concedieron 10.616,00 €, siendo aportada la diferencia hasta la cantidad total del presupuesto, 10.541,64 €, por la Fundación Siempre Adelante. En esta cantidad está incluida la aportación de 6.080,00 €, recibida del Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer a través de sus colaboradores y con destino último a este proyecto.

De esta forma el cuadro final de financiación del proyecto ha quedado con las siguientes aportaciones:

<b>ENTIDAD</b>	<b>Aportación</b>		<b>%</b>
Excmo. Ayto. Ponferrada	10.616,00 €		50,18
Fundación Siempre Adelante	Fondos propios	4.461,64 €	49,82
	Aportaciones FMFJF	6.090,00 €	
<b>TOTALES</b>	<b>21.157,64 €</b>		<b>100,00</b>

Se adjunta la relación de las facturas con cargo al proyecto y sus copias, justificante de envío acompañado del justificante de la transferencia y el justificante de la recepción del dinero.

Agradecemos sinceramente al Fondo María Felicidad Jiménez Ferrer las donaciones recibidas con destino a este proyecto, que han permitido la construcción de un bloque de sanitarios que mejorará las condiciones higiénico-sanitarias de los 500 beneficiarios directos, alumnos de la escuela y sus profesores y unas 1000 personas más como beneficiarios indirectos: personal auxiliar, familias de los alumnos y personal externo que usa las instalaciones de la escuela lo largo del año.

Madrid, 29 de Marzo de 2017

Ana Rosa Gordo Arnaiz

Presidenta de la Fundación Siempre Adelante